



17/02/2010 : Préparations en vue du ferrailage de la bache



17/02/2010 : Finalisation du ferrailage du Biosep 2

Le béton propreté a été coulé début février pour le deuxième bassin Biosep et la bache. Les ferrillages ont été finalisés mi-février pour les deux bassins Biosep.



25/02/2010 : Radier du Biosep 1 et ferrailage de la bache



25/02/2010 : ferrailage du voile n°1 du BIOSEP 2

Les radiers des bassins Biosep ont été coulés les 18 et 24 février. Le ferrailage de la bache a commencé. Sur le Biosep 2, Le ferrailage du voile n°1 est terminé, le coulage du voile prévu le 26 février a été retardé à cause des rafales de vent.

Le chantier a été arrêté 8 jours pour intempéries du fait des faibles températures enregistrées au mois de février.